Generalforsamling 2026 Møllebæk 16. marts 2026 kl 19.00

Velkommen til generalforsamling.

Dejligt at så mange vil komme til generalforsamling i Gedved Vandværk. (G.V.)

Der er øl og vand på bordene, I skal bare forsyne jer under generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der som vanligt bøf og spejlæg, og efter bøffen vil Berit servere kage og kaffe samt en lille genstand til dem som ønsker det.

Vi skal have valgt en dirigent, vi vil foreslå (Knud Skov Sørensen til dirigent), er der andre forslag.

(stemmetællere Erik Winther, Robert Laursen)

Bestyrelsens beretning for 2025:

Andelsselskabet Gedved Vandværk, cvr nr: 31868017

Jeg vil i min beretning komme ind på nogle af de emner vi har vendt i bestyrelsen i det forgangne år.

Den 31. december 2025 var vi kommet op på 994 forbrugere, det er en fremgang på 4 nye forbrugere.

Der er ikke tilsluttet nogen nye grunde i 2025, men de 4 nye forbrugere har fået vandur på i 2025, men betalt tilslutning før 2025.

Vi har i 2025 udpumpet 197.983 m3, heraf har vi selv produceret de 196.154 m3, vi har ud-faktureret 191.041 m3, (mod 184.212 m3 i 2024) spildet i år er 6.942 m3 =3,50 % mod 3,64 % i 2024, vi skal ikke tilbagebetale ledningsført afgift for de første 10 % af spildet(19.798 m3).

Vi har i 2025 købt mindre vand fra Samn, end 2024. 1829 m3 mod 10.057 m3

Gedved Vandværks nødforsyning med Samn, fungerer rigtig godt og vi køber ca 20 m3 pr uge. i 2025 har vi købt 1829 m3, prisen for en m3 ved Samn er, 6,70 kr og det stiger til 7,65 kr pr m3 i 2026, det faste bidrag stiger til 42.574 kr i 2026. Vi er stadig

meget glade for den frihed vi har for at lave forbedringer på vandværket og når der sker nedbrud.

Vi har i 2025 brugt 6421 m3 til filterskyllevand ca 3,17 % af udpumpet mængde. Samn vil for 2025 sende en regning på ca 197.959 kr excl moms for vores skyllevand, 30,83 kr pr m3, som er ledt i spildevandsledningen, det ville være 17,26 kr pr m3 i regnvandsledning i 2025, (6421 m3 x 17,26 kr = 110.878 kr excl moms.) En forskel på ca 87.000 kr excl moms

Da kloak separation af regnvand og spildevand er færdig, kan vi aflede til regnvandsledning, hvis vi kan få vores skyllevand ned på de værdier vi skal have for at aflede til regnvandsledning, og det vil kunne sænke prisen fra 33,23 kr pr m3 til 17,26 kr pr m3 i 2026.

Vi har ikke taget prøver af vores filter skyllevand 2025, vi har aftalt at Thomas Vogn Kjeldsen, vores næstformand, sammen med Thomas Børgesen, skal mødes for at se om der teknisk kan ændres til at op pumpning af skyllevandet sker fra toppen af tanken i stedet som nu, fra bunden af tanken. (der skal tages prøver for arsen, mangan, total jern og ferro jern. Horsens Kommune har sendt hvilke værdier vi skal overholde. Vi er ikke i mål med jern endnu.)

(Vi skal have taget 4 prøver på et år af vores skyllevand efter udfældning, hver prøve kan på nuværende tidspunkt købes for ca 1100 kr excl moms pr prøve, hvis vi kan overholde kravene fra Horsens Kommune er der en mulighed for at Gedved Vandværk, kan lede filterskyllevand i regnvandsledningen. Vi arbejder videre på sagen.)

Når vi indberetter aflæsninger til Danske Vandværker, får nogle tal som vi kan sammenligne os med i forhold til den mængde vand vi udpumper. I Gedved Vandværk brugte vi i 2025 for at udpumpe 1 m3:
0,56 kWh/m3, gennemsnit for andre vandværker der pumper mellem 100.000 og 199.999 m3 ud er tallet 0,61 kWh/m3 dvs. at vi bruger 8,20 % mindre strøm pr m3, hvilket er en stigning af strømforbrug pr produceret m3 vand på 0,09 kWh i forhold til forbruget i 2024. Vi har dog ikke selv produceret og udpumpet de ca 1829 m3, de er købt ved Samn forsyning.

Vandsektoren har et mål om at være energi- og klimaneutral i 2030 og målet på landsplan er at mindske vandværkernes samlede belastning med 50 %. Så vi har noget at arbejde med endnu. Solceller kan være en løsning for at opnå en lavere energibelastning eller køb af grøn strøm fra VE-anlæg. Vi har tidligere drøftet denne mulighed.

Vi har slukket 1 indvindingspumpe i halvdelen af 2025, da strømforbruget var stigende og vi havde mistanke til at denne pumpe ydede for lidt i forhold til den mængde vand der kom op. Vi har også skiftet motor på 1 udpumpningspumpe den kunne ikke mere, pumpen blev vurderet god nok, men det kostede næsten det samme som en komplet pumpe med motor og styring. Vi besluttede derfor at vi ville udskifte de 3 sidste udpumpningspumper med motor og pumpe, det skete i januar 2026. I 2025 har vi brugt 107.250 kwh, i 2024 har vi brugt 86.613 kwh, en stigning på 16831 kWh, vi har betalt 103.444 kr for el til produktion i 2025 mod 86.850 kr i 2024, 16594 kr mere i 2025, dog for at producere 8371 m3 mere end i 2024.

Vi har haft mindre spild pga mere tæt ledningsnet, når jeg har været rundt at aflæse 1 eller 2 gange om året kan jeg se info-koder fra vandurene, og dem der har kørt mere end 21 dage ud af de sidste 30 dage kører jeg ud med en seddel i deres postkasse at de muligvis har en lækage eller et ændret forbrug.

Vi bruger forsat Eurofins til at tage vandprøver, de kommer en gang i hvert kvartal. Nitrat er nævnt i pressen, som kan være med til fremme tarmkræft, derfor tales der om at sænke grænseværdien fra 50 mg/l til 6 mg/l i Gedved Vandværk er der under 0,3 mg/l, og det er fra borings prøver fra 2022 til prøver i 2025, analyserne kan ses på hjemmesiden gedvedvand.dk, under vandkvalitet, klikke på vandprøver og rulle ned til boringer, derefter klik på den boring man vil se analyse på.

Du kan trygt drikke vandet fra hanen hos Gedved Vandværk, kilde Danske Vandværker

Den seneste tids omtale af forskning, som kæder nitrat i drikkevand sammen med risiko for tarmkræft, har givet en del omtale i medierne. Det er vigtigt at understrege, at

forskerne taler om mulige langsigtede sundhedsmæssige påvirkninger ved længerevarende eksponering. Og på den baggrund anbefaler forskerne en ny og lavere grænseværdi på 6 mg/L.
Hos Gedved Vandværk ligger nitratindholdet i vores drikkevand under denne anbefalede lavere grænseværdi.
Vi skal huske at der forskel på nitrat og pesticidforurening, ifølge Nina Cedergren, toksikolog ved K.U, er de grænseværdier som gælder fra tiden før, hvor der ikke kunne måles under de værdier der blev fastsat, og i dag kan måleudstyret måle meget bedre og derfor vil vi finde stoffer i drikkevandet, som ikke var målbare tidligere, dermed ikke sagt at vi have pesticider og nitrat i vort drikkevand, dog er grænseværdierne stadig lave.
I Gedved er vi begunstiget af et godt lerlag til beskyttelse af vort drikkevand, som beskytter både mod nitrat og pesticider, Vi skal huske at der har været en kemifabrik, som nabo til vandværket, flere benzintanke over vore boringer og en industri mod vest.
Gammel skov over 20 år vil udlede mellem 10-25 mg/l som skoven optager fra atmosfæren og biologiske processor.

Vi har fået en ny hjemmeside i 2025, den findes på gedvedvand.dk og indeholder bla. hvem der sidder i bestyrelsen, hvem der passer Gedved Vandværk, samt et link med vandkvalitet, som viderestiller til GEUS hvor alle vandprøver kan tilgåes både på ledningsnet og boringsprøver.

Bestyrelsen har valgt ikke at indsende et nyt takstblad for 2026. Horsens Kommune mener ikke vores investeringsplan er fyldest gørende og formuen i Gedved Vandværk, er stor nok til den daglige drift ifølge kommunen. Vi vil nok prøve at indsende igen for prisen på vand og fast bidrag bør stige med pris-indexet som i 2025 var 6,63% for Danske Vandværker for at driften af Gedved Vandværk ikke skal give underskud år efter år, så ville fast afgift stige til 655 kr, vandprisen stige til 4,37 kr pr m3, (det vil give en merindtægt på ca 80.000 kr excl moms.)

Den faste afgift er forsat 615,00 kr excl moms og prisen pr m3 er forsat 4,10 kr excl moms og ledningsført afgift. Til sammenligning med Samn skal der betales 7,65 kr excl moms og ledningsført afgift samt 934 kr i fast afgift excl moms. (ved et forbrug på 100 m3 er det ca 670 kr excl moms, billigere for vand i Gedved end i Samn's Forsynings område)

Der er stadig fokus på beredskab i fremtiden fra Danske Vandværker, både for tekniske installationer og it, Jeg har deltaget i et aften kursus i starten af marts 2025, Der kan tænkes en del i beredskab, for at sikre rent drikkevand til forbrugeren. Gedved Vandværk har valgt at alt administrativt er lagt ud til Vandværkernes Edb-Service, In2tek og Vand-Schmidt står for vores SRO, (styring-regulering-overvågning) anlægget som styrer pumper, som sørger for råvandet kommer ind på vandværket og pumper der sørger for vandet kommer ud til forbrugeren. Vi bruger eksterne leverandører, som kan være med til at gøre det sværere at lave et hackerangreb på vandværkets styring. Der er ved et evt længerevarende strømsvigt, nødstrøms generator på nødforsyning fra Samn Forsyning, dog kan der ved et evt strømsvigt opstå problemer med at komme af med spildevandet. Derfor vil vi i 2026 få opdateret vores beredskabsplan.

Vi har i efteråret 2025 haft et kommunalt tilsyn fra Horsens Kommune, der kom 2 medarbejdere fra Horsens Kommune, og gennemgik vandværk og boringer, fra Gedved Vandværk deltog Thomas Børgesen og jeg.

Der var lidt malings rester på vandværket, der ikke må være der, de er smidt ud, så manglede et kote skilt i de 2 renoverede boring, det er bestilt med næste besøg af Thvilum, og så var der en utæt pakning omkring låget på boring 107.915 der ligger i vejen ind til vandværket fra Egekollegiet, det er den boring der har været slukket det seneste halve år, der er ikke plads til at føre denne boring op over jorden da boringen er midt i vejen, vi har spurgt Horsens Kommune om vi må lukke denne boring, og fået et ja, og vi har bestilt Vand Schmidt til at lukke denne boring, da vi har kapacitet nok i de 3 boringer der er i drift. Kommer vi til at mangle kapacitet vil vi søge om en ny boring vest for Egebjergvej, der er bedre plads og eksisterende råvandsledning kan bruges.

Vi besluttet at vi ikke vil teste vandure, da det er en forholdsvis stor udgift, i forhold til at udpumpet mængde og afregnet mængde passer næsten præcist sammen. Vi vil i løbet af 2027 begynde at få tilbud på udskiftning af vandure så de kan udskiftes i

2028, da vil vores vandure være 12-13 år og der regnes med en levetid på 12-15 år, og indtil videre har der ikke været nogle vandure som ikke har kunnet aflæses pga. manglende signal eller skiftet pga afladt batteri.

Sluttelig vil jeg gerne takke alle som har gjort en indsats for Gedved V.V. i 2025, samt bestyrelsen for et godt samarbejde.

Tak for ordet.